

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง กรม/ จังหวัด ขอนแก่น / กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (%)	ไม่เป็นไป ตามแผน (%)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้ วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑	เคหะและชุมชน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทถนน - โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดหิน ม.๗ เส้นไปวัดถ้ำเสือ บริเวณหน้าบ้าน นายน้อย บุญปก ไปทางวัดถ้ำเสือ	๑ เส้น	เฉพาะ เจาะจง		๒๑ ก.พ.๖๓	๒๑ เม.ย.๖๓	๐.๒๕๕๐		/		
๒	เคหะและชุมชน	- โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านโป่งสังข์ ม.๖ เส้นบ้านนายบุญสง ไปทางโรงเรียน	๑ เส้น	เฉพาะ เจาะจง		๒๕ มี.ค.๖๓	๓๐ เม.ย.๖๓	๐.๑๓๕๐		/		
๓	เคหะและชุมชน	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพระบาท ม.๒ เส้นผ่านเมรุ	๑ เส้น	เฉพาะ เจาะจง		๑๐ เม.ย.๖๓	๑ เม.ย.๖๓	๐.๒๕๘๕		/		
๔	เคหะและชุมชน	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยบง ม.๓ เส้นถนนสายหลักไปตำบลทุ่งชมพู	๑ เส้น	เฉพาะ เจาะจง		๑๖ มี.ย.๖๓	๒๑ ก.ค.๖๓	๐.๑๑๕๐		/		


ลำดับที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้ วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๕	เคหะและชุมชน	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวทอง ม.๘ เส้นบริเวณบ้านนายลอน สำน้อย	๑ เส้น	เฉพาะ เจาะจง		๒๘ เม.ย.๖๓	๑๑ มิ.ย.๖๓	๐.๑๕๕๐		/		
๖	เคหะและชุมชน	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวทอง ม.๘ เส้นไร่น้ำอึ่ง	๑ เส้น	เฉพาะ เจาะจง		๕ พ.ค.๖๓	๑๕ มิ.ย.๖๓	๐.๑๔๑๐		/		
๗	เคหะและชุมชน	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวทอง ม.๑ เส้นข้างบ้านนายสุบิน ไปห้วยยาง	๑ เส้น	เฉพาะ เจาะจง		๒๘ เม.ย.๖๓	๑๑ มิ.ย.๖๓	๐.๑๔๐๐		/		
๘	เคหะและชุมชน	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน โคกกลาง ม.๔	๑ เส้น	เฉพาะ เจาะจง		๒๘ พ.ค. ๖๓	๒๙ ก.ค.๖๓	๐.๕๒๓๐		/		
๙	เคหะและชุมชน	- โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านหัวทอง เส้นข้างโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลหัวทอง	๑ เส้น	เฉพาะ เจาะจง		๒๒ มิ.ย.๖๓	๒๐ ก.ค.๖๓	๐.๑๙๕๐		/		


ลำดับที่	แผนงาน		หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้ วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑๐	เคหะและชุมชน	- โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบ ครึ่งซีกบ้านหนองผักแว่น ม.๕	๑ เส้น	เฉพาะ เจาะจง		๑๐ มิ.ย.๖๓	๓ ส.ค.๖๓	๐.๓๓๙๐		/		
๑๑	เคหะและชุมชน	- โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโป่งสังข์ ม.๖	๑ บ่อ	เฉพาะ เจาะจง		๑๕ มี.ค.๖๓	๑๓ ก.พ.๖๓	๐.๑๖๐๐		/		
๑๒	เคหะและชุมชน	- จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้านห้วยทอง ม.๑	๑ โครงการ	เฉพาะ เจาะจง		๕ มิ.ย.๖๓	๖ ส.ค.๖๓	๐.๔๙๗๐		/		
๑๓	เคหะและชุมชน	- จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนดิน รอบเกาะกุดหิน	๑ เส้น	เฉพาะ เจาะจง		๕ พ.ค.๖๓	๑๒ พ.ค.๖๓	๐.๔๙๕๐		/		
๑๔	เคหะและชุมชน	- จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกุดหิน ม.๗	๑ เส้น	เฉพาะ เจาะจง		๑๒ พ.ค.๖๓	๑๗ มิ.ย.๖๓	๐.๔๙๑๕		/		


ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้ วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑๕	เครื่องและชุมชน	- จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างสะพาน เดินเท้า จุดชมวิว บ้านกุดหิน ม.๗	๑ สะพาน	เฉพาะ เจาะจง								อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๖	เครื่องและชุมชน	- จ่ายขาดเงินสะสมโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน แบบกระบะ EMS	๑ คัน	ประกวด ราคา								อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๗	เครื่องและชุมชน	- จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างร่อง ระบายน้ำ คสล.ถนนสายหลักบริเวณตรงข้าม รพสต. ม.๑	๑ เส้น	เฉพาะ เจาะจง								อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๘	เครื่องและชุมชน	- จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างร่อง ระบายน้ำ คสล.บ้านห้วยบง ม.๓ ถนนสาย หลักทิศตะวันออกตลอดแนว	๑ เส้น	เฉพาะ เจาะจง								อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๙	เครื่องและชุมชน	- จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างร่อง ระบายน้ำ คสล. บ้านหนองผักแว่น ม.๕ เส้นสี่แยกบ้านคำไปประปาขนาดใหญ่	๑ เส้น	เฉพาะ เจาะจง		๘ ก.ย. ๖๓						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้ วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๒๐	เคหะและชุมชน	- จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ม.๖เส้นสี่แยกบ้านคำไปลานกีฬาไปลานกีฬา	๑ เส้น	เฉพาะ เจาะจง								อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๑	เคหะและชุมชน	- จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. (ปาก ๒๐) บ้านโคกกลาง ม.๔	๑ คลอง	เฉพาะ เจาะจง		๓ ก.ย.๖๓						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๒	เคหะและชุมชน	- จ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ เชื่อมกับระบบประปาขนาดใหญ่บ้านโคกกลาง ม.๔	๑ บ่อ	เฉพาะ เจาะจง								อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๓	เคหะและชุมชน	- จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านหว่าทอง ม.๘ ตลอดแนว	๑ บ่อ	เฉพาะ เจาะจง								อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๔	เคหะและชุมชน	- จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโป่งสังข์ ม.๖ เส้นลานกีฬาศาลาประชาคม	๑ เส้น	เฉพาะ เจาะจง								อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหา โดยใช้ วิธี	ประกาศ ประมูลราคา ประกวดราคา (วันเดือนปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๒๕	เคหะและชุมชน	- จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองผักแว่น ม.๕ เส้นป้อมยาม	๒ เส้น	เฉพาะ เจาะจง		๒๕ ก.ย.๖๓						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๖	เคหะและชุมชน	- จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพระบาท ม.๒ เส้นรอยพระบาท	๑ เส้น	เฉพาะ เจาะจง		๒๕ ก.ย.๖๓						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๗	เคหะและชุมชน	- จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหว่าทอง ม.๘ เส้นทางไป บ้านพระบาทโนนคูณ	๑ เส้น	เฉพาะ เจาะจง		๒๑ ส.ค.๖๓						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๘	เคหะและชุมชน	- จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพระบาท ม.๒ เส้นทางไปเมรุ	๑ เส้น	เฉพาะ เจาะจง		๓ ก.ค.๖๓	๒๗ ส.ค.๖๓		๐.๕๙๖๐	/		

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นายสิปปภาส ภูรินทร์)
นักวิชาการพัสดุ

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจ
(นายอาจณรงค์ แสนใส)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวปาริมา ดอกแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหว่าทอง